УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«19» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний теплосети котельной №1

с.Шира 19 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание теплосети котельной №1.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (5,9 кгс/см2) от рабочего давления, утечек не обнаружено:

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»
_____ М.А. Палкин
«19» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний деаэратора котельной №1

с.Шира 19 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание деаэратора котельной №1.

В результате испытания при повышении давления до 1,5 кгс/см2 в течение 10 мин, утечек не обнаружено.

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«19» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний экономайзера парового котла №1 котельной №1

с.Шира 19 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание экономайзера парового котла №1 котельной №1.

В результате испытания, при повышении давления до 16 кгс/см2 в течение 10 мин, утечек не обнаружено.

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«19» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний экономайзера парового котла №3 котельной №1

с.Шира 19 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание экономайзера парового котла№3 котельной №1.

В результате испытания, при повышении давления до 16 кгс/см2 в течение 10 мин, утечек не обнаружено.

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«19» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний экономайзера парового котла №2 котельной №1

с.Шира 19 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание экономайзера парового котла №2 котельной №1.

В результате испытания, при повышении давления до 16 кгс/см2 в течение 10 мин, утечек не обнаружено.

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.